



Zeichenerklärung:

Abchnitt	Leistungen	Bauzeit	Verkehr	
1	Kolpingstraße Ausbau für prov. Belegung Kreisverkehr (habs. Ausbau)	Provisorium	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
2	Kolpingstraße Provis. Anschluss vorhanden Langenweg zur Umleitung des Verkehrs	Stadtwärterposten + Sparten	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
3	Kolpingstraße Stadteinwärtsposten	Stadteinwärtsposten	Mitte September bis Weihnachten 2016	Fahrspurwechsel 2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
4.1	Hundweiler Straße mit Sparten Kanäle und Kabelverlegungen	4.1 Ausbau in Vorkopfbauweise	Mitte Februar bis Juli 2016	Vollsperrung
4.2	Durchpressung Kolpingstraße für Kanal Hundweilerstraße	4.2 Rohrvortrieb DN 1400 Stahl	Mitte Februar bis Juli 2016	Anliegerverkehr jeweils von 1. Seite frei
5.1	Langenweg alt mit Anschluss Brougengasse + Kabelverlegungen	5.1 Vollbau	Ende September bis Weihnachten 2016	Vollsperrung
5.2	Durchpressungen unter Bahnhöfen für Röhrenkanal u. Verlegung PIV-Kanal und Herabsetzung Bauwerke	5.2 Rohrvortrieb DN 1200 Stb	Ende September bis Weihnachten 2016	Durchgangsverkehr
5.3	Durchpressung unter Bahnhöfen für Wasser-, Gasleitung, Kabelverlegen Strom und 1-Corn Li (Schutzrohr für Mediumleitungen)	5.3 Rohrvortrieb DN 900 Stahl	Ende September bis Weihnachten 2016	Anlieger jeweils von 1. Seite frei Brougengasse und Karl-Simp-Strasse Sackgasse
5.4	1. Sperrpassage für Bohrstraße im Gleisbereich		Ende Oktober 2017 bis Anfang November	
6	Randstück Langenweg neu und Teilstück Hasenweg bis Europaplatz Zur Baueinführung Verlegung Wasser- und Gasleitung ab Busanplatz bis vor Kreisverkehr, Europaplatz	Teillbau	Ende August bis Anfang Oktober 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,50 Meter
7.1	Trägerbohrwand Südseite Bahnhöfe	7.1 Bohrarbeiten	Mitte September	
7.2	Brückenbauwerk süd. Bahnhöfe herstellen	7.2 Rahmenbauwerk		
7.3	Regenklärbecken am Europaplatz u. Auslaufkanal	7.3 Betonbauwerk		
8	Eisenbahnunterführungsbauwerk Bohrstraße Gleisbereich	Bohrplanarbeiten	28.10. - 04.11.2016	Vollsperrung 1 Woche
9	Brückeneinbaubereich Freigabe Bahnsteck	Verbau entfernen und Ausbau Verbaub Bohrstraße Gleisbauarbeiten	ab 4. September bis 10. September 2017	Vollsperrung 1 Woche bis ca. Februar 2018
9.1	Strassenbau nach Brückeneinbaubereich	9.1 Vollbau	Mitte September 2017 bis Mai 2018	Vollsperrung ab Ende August 2017 bis ca. Februar 2018
9.1.1	Langenweg nördlich Bahn Ausbau bis Anschließes an Bestand mit reduzierter Spartenverlegung	9.1.1 Vollbau		
9.1.2	Reifl. Ausbau Vorkopfbauweise Hundweiler Str. Spartenverlegung	9.2 Beton bzw. Stahlkonstruktion		
9.2	Geh- u. Radweg Fußgängerbrücke über Langenweg	9.3 Vollbau		1 spurig ab Februar bis April/Mai 2018
9.3	Langenweg neu südlich Bahn mit Sparten	9.3.1 Kanal und Kabel		
9.3.1	Kanal und Kabel			
9.3.2	Kastlartige Hasenwegverlegung			
9.4	Regenklärbecken mit Hochlage Fahrbahnausstattung	Beschilderung, Markierung, Bepflanzung		
10	Verkehrshilfsgebe			Ende Mai 2018

Baustellenbereichsfläche
 Bestehender Verkehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Index	Datum / Zeichen	Änderung	Verteiler

Beilage zur Ausschreibung - Bauentwurf

Straßenbauverwaltung
 Stadt Lindau
 Bregenser Straße 6
 88131 Lindau (B.)

Unterlage / Blatt-Nr.: **22.4**
Verkehrsphasenplan
 Bereich Langenweg
 Phase 4
 Maßstab: 1 : 500

Beseitigung Bahnübergänge Langenweg und Bregenger Straße in Lindau

aufgestellt:
 Stadt Lindau, Mai 2016

aufgestellt:
 Stadt Lindau, den

Eine mögliche zukünftige Gleislage ist nur nachrichtlich dargestellt

- 4.1 Hundweiler Straße mit Sparten Kanäle und Kabelverlegungen
- 4.2 Durchpressung Kolpingstraße für Kanal Hundweilerstraße
- 4.1 Ausbau in Vorkopfbauweise
- 4.2 Rohrvortrieb DN 1400 Stahl