



Zeichenerklärung:		Abschnitt	Leistungen	Bauzeit	Verkehr
1	1	Köpingstraße Ausbau für prov. Belegung Kreisverkehr (halb. Ausbau)	Provisorium	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
2	2	Köpingstraße Provis. Anschluss vorhandener Langenweg zur Umleitung des Verkehrs	Stadtbauwerkstreppe + Sparten	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
3	3	Köpingstraße Stadtbauwerkstreppe	Stadtbauwerkstreppe	Mitte September bis Weihnachten 2016	Fahrspurwechsel 2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
4.1	4.1	Handweiler Straße mit Sparten Kanäle und Kabelverlegungen	4.1 Ausbau in Vorkorbbaueisen 4.2 Rohrvorrieb DN 1400 Stahl	Mitte Februar bis Juli 2016	Vollsperrung Durchgangsverkehr
4.2	4.2	Durchpressung Köpingstraße für Kanal Handweilerstraße			Anliegerverkehr jeweils von 1. Seite frei
5.1	5.1	Langenweg alt mit Anschluss Brougenstraße und Sparten Kanal, Wasser, Gasleitung + Kabelverlegungen	5.1 Vollausbau 5.2 Rohrvorrieb DN 1200 Stb 5.3 Rohrvorrieb DN 900 Stahl	Ende September bis Weihnachten 2016	Vollsperrung Durchgangsverkehr
5.2	5.2	Durchpressungen unter Bahnhöfen für Röhrenkanal u. Verlegung Pfl-Kanal und Herstellung Blauwerke			
5.3	5.3	Durchpressung unter Bahnhöfen für Wasser-, Gasleitung, Kabelverlegen, Strom und 1-Corn Li (Schutzrohr für Medienleitungen) Herstellung Blauwerke		Februar bis Mai 2017 bis Anfang November	Anlieger jeweils von 1. Seite frei Brougen- und Karl-Simp-Strasse Sackgasse
5.4	5.4	1. Sperrpassage für Bohrtätigkeit im Gleisbereich		Ende Oktober 2017 bis Anfang November	
6	6	Randstück Langenweg neu und Teilstück Hasenweg bis Europaplatz Zur Baueinfriedung, Verlegung Wasser- und Gasleitung ab Busanplatz bis vor Kreisweg, Europaplatz	Teillbau	Ende August bis Anfang Oktober 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,50 Meter
7.1	7.1	Trägerbohrwand Südseite Bahnhöfe	7.1 Bohrarbeiten	Mitte September	
7.2	7.2	Brückenbauwerk süd. Bahnhöfe herstellen	7.2 Rahmenbauwerk 7.3 Betonbauwerk		
7.3	7.3	Regenrückhalten am Europaplatz u. Auslaufkanal			
8	8	Eisenbahnunterführungsbauwerk Bohrtätigkeit im Gleisbereich Brückeneinschub Freigabe Bahnstrecke	Bohrarbeiten Verbau entfernen und Aushub Gleisbauarbeiten	28.10. - 04.11.2016 ab 4. September bis 10. September 2017	Vollsperrung 1Woche
9.1	9.1	Stralenaubau nach Brückeneinschub		Mitte September 2017 bis Mai 2018	Vollsperrung ab Ende August 2017 bis ca. Februar 2018
9.1.1	9.1.1	Langenweg nördlich Bahn Ausbau bis Anschluss an Bestand mit restlicher Spartenverlegung			
9.1.2	9.1.2	Restl. Ausbau Viaduktplatte Handweiler Str Spartenverlegung	9.1 Vollausbau 9.2 Beton bzw. Stahlkonstruktion 9.3 Vollausbau		
9.2	9.2	Geh- u. Radweg Fußgängerbrücke über Langenweg			1 spurig ab Februar bis April/Mai 2018
9.3	9.3	Langenweg neu südlich Bahn mit Sparten			
9.3.1	9.3.1	Kanal und Kabel			
9.3.2	9.3.2	Kanalgrube Hasenweg			
9.4	9.4	Regenrückhaltebecken mit Hochlage Fahrbahnausstattung	Beschilderung, Markierung, Bepflanzung		
10	10	Verkehrshinhalte			Ende Mai 2018

Baustelleneinrichtungsfäche
 fließender Verkehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Index	Datum / Zeichen	Änderung	Verteiler

gemessen Datum Zeichen
 bearbeitet
 gezeichnet

Beilage zur Ausschreibung - Bauentwurf

Straßenbauverwaltung
 Stadt Lindau
 Bregenzer Straße 6
 88131 Lindau (B.)

Unterlage / Blatt-Nr.: **22.8**
Verkehrsphasenplan
 Bereich Langenweg
 Phase 8
 Maßstab: 1 : 500

**Beseitigung Bahnübergänge Langenweg
 und Bregenzer Straße in Lindau**

aufgestellt:
 Stadt Lindau, Mai 2016

aufgestellt:
 Stadt Lindau, den