J. Dobler GmbH & Co.
Bauunternehmung
Ellgassen 4
88161 Lindenberg
Tel.: 08381/ 8908-0

Bauzeitplan

Plan - Nr.: 1

Bauvorhaben: Langenweg Lindau ,Europaplatz , Hundweilerstraße 2017, VORENTWURF
Stadt Lindau

Erstellt / geändert: Jürgen Marcolla 18.08.2016 /

Geprüft.:

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1		17.01.2017	243t	21.12.2017
2	Brückeneinschub	04.09.2017	6t	11.09.2017
	Europaplatz			
3	Baustelle einrichten	30.01.2017	1t	30.01.2017
4	Baufeld freimachen	31.01.2017	2t	01.02.2017
5	Kanalbauarbeiten DN 400 PP	02.02.2017	5t	08.02.2017
6	Kanalbauarbeiten DN 600 SB zum See	09.02.2017	2t	10.02.2017
7	Kanalbauarbeiten DN 200 PP	13.02.2017	2t	14.02.2017
8	Kanalbauarbeiten DN 500 PP	15.02.2017	2t	16.02.2017
9	Straßenentwässerung herstellen	20.02.2017	3t	22.02.2017
10	Auskofferungsarbeiten	23.02.2017	3t	27.02.2017
11	Frostschutzkieseinbau	28.02.2017	3t	02.03.2017
12	Pflasterarbeiten	03.03.2017	11t	17.03.2017
13	Einbau Versorgungsträger Strom/TKLi/Telekom	14.03.2017	7t	22.03.2017
14	Planie herstellen	23.03.2017	2t	24.03.2017
15	Asphaltierungsarbeiten	27.03.2017	3t	29.03.2017
16	Angleichungsarbeiten	30.03.2017	2t	31.03.2017
17	Notüberlauf herstellen	03.04.2017	5t	07.04.2017
18	Restarbeiten	10.04.2017	4t	13.04.2017
	Regenrückhaltebecken 2			
19	Baustelle einrichten	06.02.2017	2t	07.02.2017
20	Grube herstellen	08.02.2017	10t	21.02.2017
21	Betonierarbeiten RRB 2	22.02.2017	23t	24.03.2017
22	Grube verfüllen	27.03.2017	5t	31.03.2017
	Regenrückhaltebecken 1 (wenn möglich)			
23	Baustelle einrichten	10.04.2017	2t	11.04.2017
24	Grube herstellen	12.04.2017	11t	02.06.2017
25	Betonierarbeiten	06.06.2017	49t	11.08.2017
26	Grube verfüllen	14.08.2017	5t	18.08.2017
27	Ausrüstung	21.08.2017	15t	08.09.2017
	Hundweilerstraße ohne Wendeplatte			
28	Asphalt fräsen	18.04.2017	1t	18.04.2017
29	Notversorgung Wasser/Gas herstellen	19.04.2017	7t	27.04.2017
30	Notversorgung Strom	26.04.2017	3t	28.04.2017
31	Start und Zielgrube Pressung herstellen	02.05.2017	14t	19.05.2017
32	Pressung SB 1400	22.05.2017	9t	02.06.2017
33	Schlitten herstellen	22.05.2017	4t	26.05.2017
34	Schlitten einziehen und befestigen	29.05.2017	2t	30.05.2017
35	Ein und Auslauf Bauwerke erstellen	31.05.2017	12t	16.06.2017
36	Kanäle von Startgrube zur Hebeanlage	19.06.2017	7t	27.06.2017
37	Hebeanlage herstellen	28.06.2017	13t	14.07.2017
38	Kanal Ach - Hundweilerstraße DN 700	24.04.2017	9t	05.05.2017
39	Kanal DN 300 PP	08.05.2017	5t	12.05.2017
40	Kanal DN 250 PP	15.05.2017	5t	19.05.2017
41	Erdarbeiten	22.05.2017	4t	30.05.2017
42	Gas/WL von Brücke bis Arbeitsamt	22.05.2017	7t	02.06.2017
43	Versorgungsträger Strom/Telekom/TKLi	06.06.2017	4t	09.06.2017
44	Frostschutzkieseinbau	12.06.2017	8t	19.07.2017
45	Pflasterarbeiten	19.06.2017	12t	28.07.2017
46	Einlaufschächte setzen	26.06.2017	4t	01.08.2017
47	Planie	28.06.2017	4t	28.08.2017
48	BK Einbau	29.06.2017	4t	30.08.2017
49	Erdarbeiten Gas/WL	03.07.2017	3t	05.07.2017
50	Gas/WL von Brücke bis BE	03.07.2017	5t	07.07.2017
51	Versorgungsträger von Brücke bis BE	10.07.2017	5t	14.07.2017
52	Trogherstellung mit Stützwänden	17.07.2017	30t	25.08.2017
53	Bruchsteinmauer	14.08.2017	5t	18.08.2017
54	Angleichungsarbeiten	21.08.2017	7t	01.09.2017
55	Garagen umsetzen	07.08.2017	5t	11.08.2017
	Anpassungsarbeiten			



Farbcodes
Gelb Orange Blau

Projektdatei: P:\147160\38 Langenweg, Lindau_mj\03 AV\03.02 Terminplan\18.08.16 , Europaplatz ,Hundweilerstraße Vorentwurf .pp

Datum: 18.08.2016

Erstellt mit Asta PowerProject 8